



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania/MG			VALOR DA OBRA: R\$ 118.578,57				DATA: 12/05/2026	
OBRA: Reforma e Ampliação da Farmacinha Municipal			LOCAL: Rua Dr. Plinio Coutinho, 213 - Centro - Serrania/MG				PRAZO DA OBRA: 04 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,78%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro	8.034,00	2.008,50	2.008,50	2.008,50	2.008,50	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,63%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro	3.116,07	779,02	779,02	779,02	779,02	
3	FUNDAÇÃO - ESTACAS	Físico %	1,89%	100,00%				
		Financeiro	2.246,48	2.246,48	-	-		
4	FUNDAÇÃO - BLOCOS	Físico %	3,29%	100,00%				
		Financeiro	3.906,87	3.906,87	-	-	-	
5	FUNDAÇÃO - ALVENARIA DE BASE	Físico %	3,05%	100,00%				
		Financeiro	3.620,75	3.620,75	-	-	-	
6	FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES	Físico %	3,54%	100,00%				
		Financeiro	4.199,86	4.199,86	-	-	-	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	1,50%	100,00%				
		Financeiro	1.775,27	1.775,27	-	-	-	
8	SUPRAESTRUTURA - PILARES	Físico %	4,36%	60,00%	40,00%			
		Financeiro	5.169,36	3.101,62	2.067,74	-	-	
9	SUPRAESTRUTURA - VIGAS	Físico %	3,85%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	4.562,32	2.281,16	2.281,16	-	-	
10	SUPRAESTRUTURA - LAJES	Físico %	6,57%		70,00%	30,00%		
		Financeiro	7.793,22	-	5.455,25	2.337,97	-	
11	SUPRAESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS	Físico %	1,38%		70,00%	30,00%		
		Financeiro	1.633,79	-	1.143,65	490,14	-	
12	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Físico %	6,66%		50,00%	50,00%		
		Financeiro	7.902,33	-	3.951,17	3.951,17	-	
13	ALVENARIA	Físico %	7,70%		50,00%	50,00%		
		Financeiro	9.125,36	-	4.562,68	4.562,68	-	
14	ESQUADRIAS	Físico %	6,32%			50,00%	50,00%	
		Financeiro	7.494,01	-	-	3.747,01	3.747,01	
15	PAREDE	Físico %	9,27%		50,00%	50,00%		
		Financeiro	10.992,23	-	5.496,12	5.496,12	-	
16	TETO	Físico %	0,83%		30,00%	70,00%		
		Financeiro	986,18	-	295,85	690,33	-	
17	SOLEIRAS E PEITORIS	Físico %	0,74%			30,00%	70,00%	
		Financeiro	878,07	-	-	263,42	614,65	
18	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS	Físico %	6,39%			15,00%	85,00%	
		Financeiro	7.576,82	-	-	1.136,52	6.440,30	
19	PINTURA DE PAREDES INTERNAS	Físico %	7,05%			15,00%	85,00%	
		Financeiro	8.356,76	-	-	1.253,51	7.103,25	
20	PINTURA DE TETO	Físico %	1,96%			15,00%	85,00%	
		Financeiro	2.318,58	-	-	347,79	1.970,79	
21	PISOS	Físico %	6,32%		30,00%	20,00%	50,00%	
		Financeiro	7.491,27	-	2.247,38	1.498,25	3.745,64	
22	ELÉTRICA - QUADROS, CAIXAS E DUTOS	Físico %	1,83%			20,00%	80,00%	
		Financeiro	2.171,92	-	-	434,38	1.737,54	
23	ELÉTRICA - DISJUNTORES E PONTOS ELÉTRICOS	Físico %	1,08%			40,00%	60,00%	
		Financeiro	1.285,09	-	-	514,04	771,05	
24	ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	Físico %	0,24%				100,00%	
		Financeiro	283,23	-	-	-	283,23	
25	ELÉTRICA - CABOS	Físico %	1,21%			40,00%	60,00%	
		Financeiro	1.433,83	-	-	573,53	860,30	
26	HIDROSSANITÁRIOS - CONEXÕES	Físico %	0,24%	100,00%				
		Financeiro	283,13	283,13	-	-	-	
27	ESGOTO - CAIXAS E RALOS	Físico %	1,56%	100,00%				
		Financeiro	1.844,07	1.844,07	-	-	-	
28	ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES	Físico %	1,77%	100,00%				
		Financeiro	2.097,68	2.097,68	-	-	-	
TOTAL		Físico %	100,00%	23,73%	25,54%	25,37%	25,35%	
		Financeiro	R\$ 118.578,57	R\$ 28.144,40	R\$ 30.288,52	R\$ 30.084,36	R\$ 30.061,28	

Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D

Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno - Prefeita Municipal

Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.